**Утверждаю:**
**Директор МКУ ДО «СШ «Спартак»**

**_____А.В. Осиновский**
**«20» апреля 2026год**

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 потребителей тепловой энергии**

| № п/п | Требование Правил обеспечения готовности к отопительному периоду | Организационные и технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тыс.руб. | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П.11.5.1 Правил 2234 | Промывка внутренней системы отопления. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 2 | 74800,00 | Администрация. г. Иркутска |
| 2 | П.11.5.2 Правил 2234 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 3 | | |
| 3 | П.11.5.3 Правил 2234 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования. Обеспечить работоспособность, плотность (герметичность) сальниковых уплотнений, теплоизоляцию в соответствии с проектными решениями, проверить сохранность пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 5 | | |
| 4 | П.11.5.4 Правил 2234 | Разработать организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов | Не позднее 30.04.2026 | шт | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | П.11.5.5 Правил 2234 | Испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания | Не позднее 03.07.2026 | шт | | | |
| *5.1.* | | *гидравлические испытания тепловых энергоустановок;* | | шт | 3 | | |
| *5.2* | | *гидравлические испытания внутренней системы отопления (в т.ч. системы вентиляции);* | | шт | 2 | | |
| *5.3* | | *гидравлические испытания внутренней системы горячего водоснабжения;* | | шт | 2 | | |
| *5.4* | | *гидравлические испытания тепловых сетей* | | шт | 1 | 13989,27 | Администрация. г. Иркутска |
| *6* | П.11.5.7 Правил 2234 | Утвердить эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения *(производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности).* | Не позднее 30.04.2026 | шт | 1 | | |
| 7 | П.11.5.8 Правил 2234 | Актуализировать паспорта тепловых пунктов, проектно-техническую документацию. | Не позднее 30.04.2026 | шт | 2 | | |
| 8 | П.11.5.10 Правил 2234 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры, и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 5 | | |
| 9 | П.11.5.11 Правил 2234 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 2 | | |
| 10 | П.11.5.12 Правил 2234 | Подготовить копии заключенных договоров теплоснабжения | Не позднее 10.08.2026 | шт | 1 | | |
| 11 | П.11.5.13 Правил 2234 | Получить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки *(документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности).* | Не позднее 10.08.2026 | шт | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | П.11.5.15 Правил 2234 | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 84 | | |
| 13 | П.11.5.16 Правил 2234 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 2 | | |
| 14 | П.11.5.18 Правил 2234 | Обследовать дымовые и вентиляционные каналы здания, | Не позднее 03.07.2026 | шт | 2 | | |
| 15 | П.11.5.19 и Приложение к Правил 2234 | Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду. | Не позднее 03.07.2026 | шт | 3 | | |
| 16 | Приложение 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду | Заполнить оценочные листы, предоставить его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления | Не позднее 10.08.2026 | шт | 3 | | |